

**286.**

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i članka 27. točka 5. Statuta Grada Širokog Brijega („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj: 1/16), Gradsko vijeće Široki Brijeg na 31. sjednici održanoj dana 18. 12. 2023. godine, d o n i j e l o j e:

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PROJEKATA I MJERA IZ STRATEGIJE**  
**RAZVITKA ŠIROKOG BRIJEGA**  
**ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Ovom odlukom se usvaja Izvješće o provedbi projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega, za 2023. godinu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tekst Izvješća s pregledom projekata i mjera realiziranih i provedenih u 2023. godini, kojeg je pripremila i izradila Stručna služba za lokalni ekonomski razvoj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Širokog Brijega“.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD ŠIROKI BRIJEG  
- GRADSKO VIJEĆE -

**P R E D S J E D N I K ,**

Broj: 01-02-583/23-5  
Široki Brijeg, 18. 12. 2023. godine

*Vinko Topić, dipl. ing. agr., v. r.*



## I Z V J E Š Ć E

### O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVITKA I OPERATIVNOG PLANA PROJEKATA I MJERA ZA 2023. GODINE

Izvješće o provedbi Operativnog plana projekata i mjera za 2023. godinu ujedno je i sastavni dio izvješća o implementaciji Integrirane Strategije razvoja Grada Širokog Brijega (2017-2026) za tekuću godinu, ali uključuje i osvrt na implementaciju projekata i mjera od usvajanja Strategije, odnosno od razvoja.

Izvješće ima za cilj informirati Gradsko vijeće i javnost o realizaciji planiranih projekata i mjera, ali i da potakne sve bitne aktere u daljnjoj realizaciji strateških prioriteta gospodarskog i društvenog razvoja, kao i zaštite životne sredine.

U okviru usvojenog dokumenta Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017. – 2026. godine usvojen je i operativni plan projekata i mjera koji se izrađuje za trogodišnje razdoblje, a isti je ažuriran i usvojen od Gradskog vijeća u prosincu 2022. godine za period od 2023. do 2025. godine. Taj trogodišnji plan sadrži ukupno 61 projekt ili mjeru ukupne aproksimativne vrijednosti oko 36 milijuna KM.

Potrebno je naglasiti da postojeći Operativni plan sadržava sve projekte i mjere koji su izdvojeni kao prioritetni za daljnji sveukupni razvoj naše lokalne zajednice, ali i one koji zbog osiguranja mogućnosti financiranja iz drugih – vanjskih izvora, trebaju biti obuhvaćeni ovim Planom. Time se stvara preduvjet i mogućnost da se takvi projekti kandidiraju na odgovarajuće pozive i natječaje i time, ako budu odobreni - osigura povoljno financiranje i realizacija projekta u planskom razdoblju.

Od 2017. godine kada je usvojena Strategija razvoja do prosinca 2023. godine radilo se na realizaciji više od 60 % projekata i mjera s tim da se to odnosi i na one razvojne mjere i projekte koji se provode više godina odnosno - u kontinuitetu.

Tijekom 2023. godine realizirani su projekti i razvojne mjere u ukupnoj vrijednosti od oko 6,9 milijuna KM. Od toga je dio projekata koji se nastavljeni od prošle ili ranijih godina, a jedan dio novih čija je realizacija ili priprema započela u 2023. godini:

Naziv projekta/mjere	Realizirano do kraja 11. mj. 2023. godine	Opis/faza izvođenja radova
Obnavljanje gradskih ulica i lokalnih cesta	1.500.000,00	Tijekom 2023. godine je uloženo cca 1,5 mil. KM od toga Grad 1.000.000 KM, MZ. mještani i dr. 500.000 KM), projekt se nastavlja u kontinuitetu
Vodovod Ljubotići	160.000,00	Cjevovod od crpne st. Ugrovača do vodospreme Kvesići, cjevovod od vodospreme Kvesići do V. Glavice, vodosprema Kvesići. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju cjevovoda vodosprema Kvesići-vodosprema Vukoje 1 i vodospreme Vukoje 1
Vodovod Dobrkovići	0,00	Vodosprema Solde dio, realizacija se nastavlja i u 2023. godini , ugovorena C.St. JELIĆI...i dr. 340.000 KM, nastavlja se i dalje po osiguranju sredstava

Kulturno-sportski centar Jare	192.000,00	Izvedeni radovi na izgradnji krovne konstrukcije zgrade kulturno-sportskog centra.
Područna škola Rasno	61.000,00	Izvedeni građevinsko-zanatski radovi na utopljanju zgrade Područne škole Rasno Izvedeni radovi na izgradnji dijela nogostupa, odvodnji oborinskih voda sa krovne plohe objekta, te radovi bojanja fasade.
Područna škola Izbično	99.000,00	Izvedeni građevinsko zanatski radovi na utopljanju zgrade Područne škole Izbično. Projekt je sufinanciran od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Prva osnovna škola Široki Brijeg	110.000,00	Izvedeni radovi na rekonstrukciji poda hodnika i nastavničkih sanitarnih čvorova.
Utopljanje zgrade Gimnazije fra Dominika Mandića	0	Odobrena financijska sredstva za sufinanciranje projekta od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem radova.
Rekonstrukcija prometnice Dobrič-Bile	2.000.000,00	Izvedeni radovi na sanaciji prometnice od bujičnih tokova te radovi proširenju profila postojeće prometnice.
Rekonstrukcija prometnice Trn-Belušine-Mokro	0	Izvedeni dio zemljanih radova na rekonstrukciji prometnice, radovi se nastavljaju u prosincu 2023. g.
Izvođenje radova na istražnoj bušotini u naselju Izbično	150.000,00	Izvedeni radovi na istražnoj bušotini za potrebe vodoopskrbe naselja Izbično.
Rekonstrukcija prometnice Dubrava-Privalj	500.000,00	Izvedeni radovi na proširenju profila postojeće prometnice.
	4.772.000	

Do prosinca 2023. godine je realizirano ukupno nešto više od 32 milijuna KM po svim projektima i mjerama iz Strategije razvoja. Od toga je tijekom 2023. godine u infrastrukturne i druge projekte utrošeno 4,77 milijuna KM, a u razvojne mjere 2,29 milijuna KM.

Najveća ulaganja tijekom 2023. godine bila su u projekte rekonstrukcije lokalnih cesta i školskih objekata, a kada s u pitanju razvojne mjere - najveća izdvajanja su za prijevoz učenika. Treba napomenuti da je projekt izgradnje Uređaja za otpadne vode pri samom završetku, ali je ponovno privremeno zaustavljen i „na čekanju“ iz razloga na koje lokalna uprava nema nikakvog utjecaja. Završetak radova se očekuje za 1-2 mjeseca nakon omogućavanja nastavka radova što će uslijediti po potpisivanju (produžetku) ugovora s tvrtkom ovlaštenom za nadzor nad izvođenjem radova. Svi započeti i ostali do sada nerealizirani projekti se prenose u novi trogodišnji operativni plan provedbe projekata.

Detaljnije informacije o tijeku realizacije pojedinih kapitalnih projekata i o konkretnim problemima u njihovoj provedbi tijekom godine se prezentiraju u posebnim informacijama u skladu s Programom rada Gradskog vijeća.

Naredni trogodišnji operativni plan projekata je pripremljen i odnosi se za period 2024. – 2026. godine. Osim novopredloženih projekata i mjera u skladu s važećom Strategijom razvoja, novi operativni plan obuhvaća i one projekte koji su u tijeku implementacije, zatim projekte koji su djelomično realizirani i postoji potreba za nastavkom njihove provedbe, te nerealizirane projekte čija će realizacija biti potrebna i izgledna u narednom planskom periodu.

*Pomoćnik Gradonačelnika za  
Lokalni ekonomski razvoj*

*Andrija Kraljević, v. r.*

